

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年1月20日 星期六	气候	晴	气温	15-22℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 95人					
施工机械动态: 19台机械					
施工进度情况	一分区今日放点400个, 引孔44个, 地桩浇筑343根, 组串接地15组, 支架柜安装71组. 二分区今日放点76个, 引孔128个, 地桩浇筑246根, 组串接地18组.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

