

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018 年 1 月 24 日 星期三	气候	多云	气温	11-22℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	89人				
施工机械动态:	机械10台				
施工进度情况	一分区今日放点276个,引孔321个,地桩浇筑106根, 主网接地239米. 二分区今日放点154个,引孔138个,地桩浇筑46根 主网接地422米.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

