

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年1月25日 星期四	气候	晴	气温	12-21℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 107人 施工机械动态: 机械26台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	一分区引孔244个, 桩基浇筑143根, T79-T80主网接地完成 T58-T78组串接地完成40组, T78成套支架安装完成10组. 二分区今日放点149, 桩基浇筑182根, 组串接地完成16组.				
检查发现的问题	T110-T1106 桩基浇筑169个, 组件安装2组, 组件接线96组.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

