

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年1月26日 星期五	气候	晴	气温	8-15℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	99人				
施工机械动态:	机械14台				
施工进度情况	一、分区分点188个, 513V 149个, 桩基浇筑22根, T76、T77、T78F网接地完成260米, 成套支架安装15组。 二、分区分点46, 桩基浇筑99根, 组串接地完成59组, 组件安装12组, 组件接线完成51组。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王辉林	总监签阅			

