

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光		日期: 2010年1月27日 星期六	气候: 晴	气温: 1-16℃
材料进场、取样见证、合格情况:		监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 109人 施工机械动态: 机械19台		
施工进度情况	一分区今日放点58个, 31孔42个, 桩基浇筑48个, 组串接地28组 二分区今日放点195个, 31孔273个, 桩基浇筑269根, 成套支架安 装18组, 组件安装8组, 组串接地完成11组。			
检查发现的问题	二分区今日放点276个, 31孔316个, 桩基浇筑86根, 成套支架安装73组, T127放点246、T128放点18个, T12631孔61个, T12731孔251个, T12831孔150个, T127桩基浇筑57个, T118桩基浇筑10个。			
处理措施、意见、结果				
协调内容或其他				
记录人	王峰林		总监签阅	

