

监 理 日 志

工程名称: 东源-天华阳光

日期	2016年1月28日 星期六	气候	多云	气温	4-9℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 100人 施工机械动态: 机械19台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	一分区今日放点346个, 3136个, 桩基浇筑230根, 成套 支架安装25组。 二分区今日放点640个, 3136个, 桩基浇筑352根, 成套 支架安装10组。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

