

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年1月3日 星期三	气候	晴	气温	16-25℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 86人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况					
检查发现的问题	1. 534单元NB-12处组件背板直流电缆绑扎5人, NB6处支架紧固螺栓4人 2. 546单元NB-8处调整组串板面5人, NB-15处桥架封堵盖板5人 3. 547单元NB-8处紧固支架螺栓3人, NB-6处调整组串板面12人, NB-4处桥架封堵盖板7人 4. 518单元NB-1处紧固支架组件螺栓3人, NB-5处桥架封堵盖板5人, NB-7处调整组串板面6人, NB-2处组件背板直流电缆绑扎4人 5. 522单元NB-3处桥架封堵盖板4人, 组件背板直流电缆绑扎3人 NB-8处紧固支架螺栓6人 6. 551单元NB-3处桥架封堵2人, NB-5处组件背板直流电缆绑扎1人 NB-11处紧固螺栓6人 7. 552单元NB-8处立柱打对穿孔螺栓2人, NB-20处紧固支架螺栓4人 8. 533单元NB-11处, 立柱打对穿孔螺栓2人				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

