

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018 年 1 月 31 日 星期三	气候	降雨	气温	3-6℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	21人				
施工机械动态:	0台				
施工进度情况	一分组件安装2组, 组件焊接8组, 组串接地1组, 光伏电缆接线17组, 成套支架安装16组, 光伏电缆铺设41组, 低压电缆接线6组.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王辉林	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建