

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年1月4日 星期四	气候	晴	气温	15-23℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 105人					
施工机械动态:					
施工进度情况					
检查发现的问题	1. 组件背板直流电缆绑扎 S33单元NB-14处4人, S52单元NB-13处2人 S22单元NB-7处2人, S47单元NB-13处4人 2. 支架紧固螺栓 S33单元NB-8处6人, S51单元NB-6处4人, S52单元NB-8处8人 S22单元NB-14处8人, S47单元NB-15处5人, S21单元NB-18处6人 3. 调整组串板面 S50单元NB-12处6人, S51单元NB-14处10人, S52单元NB-3处4人 4. 桥架盖板封堵 S50单元NB-6处5人, S51单元NB-5处4人, S52单元NB-1处4人				
处理措施、意见、结果	S22单元NB-7处2人, S47单元NB-5处4人 5. 对穿孔螺栓 S21单元NB-3处3人 6. 113样田地板浇筑 施工人数14人				
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建