

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光		日期	2018年1月5日 星期五	气候	晴	气温	11-17℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 95人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况							
检查发现的问题	1. 组件背板直流电缆绑扎 S22单元NB-8处2人, S52单元NB-16处2人 S24单元NB-11处2人 2. 支架紧固螺栓 S22单元NB-6处8人, S42单元NB-7处4人, S52单元NB-4处4人, S21单元NB-18处6人, S24单元NB-13处12人. 3. 调整组串板面 S47单元NB-2处8人, S42NB-13处8人, S52单元NB-1处12人.						
处理措施、意见、结果	4. 桥架封堵盖板 S47单元NB-3处4人, S42单元NB-3处4人, S52单元NB-7处2人, S24单元NB-3处4人 5. 对穿孔螺栓 S21单元NB-3处3人 6. 113号田地桩浇筑, 施工1人, 旁站12人						
协调内容或其他							
记录人	王峰林			总监签阅			

