

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年12月4日 星期天	气候	晴	气温	5-11℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 61人					
施工机械动态: 5台					
施工进度情况	一分区组中接地29组, 组件安装37组, 桩基浇筑158根, 成套支架安装3组. 二分区今日浇筑126根, 组中接地56组, 成套支架安装2组, 组件安装6组.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王辉林		总监签阅		

