

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年3月14日 星期三	气候	多云	气温	11-25℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 301人					
施工机械动态: 4台					
施工进度情况	T121、T120、T178、T175、T91、T110、T167、T171、T98组串接地分别为32组、25组、22组、89组、20组、3组、20组、9组、60组; T178、T175、T167、T110、T98、T171主网接地分别为30米、42米、115米、18米、15米、399米; T80、T60、T101、T102、T58组件安装分别为15组、1组、45组、5组、3组; T122、T123、T201、T200、T199、T176桩基浇筑分别为2根、9根、56根、28根、9根、100根; T101、T103、T105、T109、T126、T127、T178、T80、T121成套支架安装分别为10组、4组、23组、1组、9组、12组、13组、9组、32组; T79、T80、T101逆变器安装分别为4个、9个、12个; T80组件插接20组; T89、T90及T115成套支架分别为90组、13组、21组、1组 T100桩点 32个, 31号 32个。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建