

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光		日期	2018年3月15日 星期四	气候	多云	气温	18-24℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 262人 施工机械动态: 2台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	T121、T120、T90、T167、T168、T171、T172组串接地分别为18组、18组、3组、20组、7组、2组、4组; T167、T91、T99、T170主网接地分别为345米、76米、347米、300米; T80、T121、T101、T105、T178、T58组件安装分别为17组、6组、14组、5组、8组、16组; T102、T103、T109、T126、T126、T178、T80、T120、T121成套支架分别安装4组、21组、3组、20组、7组、8组、2组、19组、18组; T104、T106、T101逆变器安装分别为10个、8个、12个; T80组件插接35组; T80光伏电缆敷设29组; T116、T117、T99桩基浇筑分别为2个、5个、57个; T100、T118、T116、T117引孔8个、101个、2个、4个; T115成套支架3组、T116、T117成套支架安装分别为23组、9组。						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他	总包在T90进行桩基拉拔试验						
记录人	王辉林			总监签阅			

