

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年3月23日 星期五	气候	晴	气温	11-27℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	317人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S38清表完毕; S72-S68-S69-S58-S59-S62-S69组件安装分别为39组、5组、1组、23组、12组、2组、2组; S67-S68-S69-S72-S70-S59-S60-S62成套支架安装分别为6组、13组、2组、29组、3组、45组、28组、19组; S70-S58-S67光伏电缆敷设分别为8组、12组、63组; S68桥架安装9组; S67低压电缆敷设2组; S70组件插接50组; S73柜基浇筑63组; S73成套支架19组、S66/12组、S71/6组、S67/11组; S71-S62-S73-S66组件安装分别为6组、18组、39组、5组、S67-S66-S71桥架安装分别为18组、8组、15组; S71光伏电缆敷设83组; S71组件插接81组; S71低压电缆敷设16组; S66逆变器安装1组、S67/18组、S71/25组;				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			

