

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年3月28日 星期三	气候	晴	气温	17-28℃
监理人员动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 279人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 组件安装: 567/1, 568/37, 569/20, 572/15, 559/25, 560/16, 569/10 571/5, 567/28, 561/20, 572/14, 567/8 2. 成套支架: 568/13, 569/4, 569/10, 563/19, 561/12, 561/6, 573/6				
检查发现的问题	3. 光伏电缆敷设: 568/16, 569/3, 570/4, 558/27, 559/42, 563/47, 564/8, 573/13, 566/27, 565/32, 567/8 4. 桥架安装: 569/4, 572/7, 558/3, 560/12, 564/3, 573/4, 567/1 566/4 5. 低压电缆敷设: 568/12, 569/9, 562/26, 566/8, 567/13, 564/3, 573/1 565/5, 567/1				
处理措施、意见、结果	6. 光伏电缆接线: 570/56, 551/188, 558/188, 562/38, 564/23, 567/4 7. 组件插接: 558/18, 562/158, 564/8, 573/124, 566/69 8. 低压电缆接线: 567/3, 569/10, 570/4, 571/12, 566/5, 567/4, 573/2, 570/1 9. 逆变器安装: 568/16, 569/3, 570/4, 558/10, 560/12, 564/3, 573/1 566/5, 567/4, 570/1				
协调内容或其他	50箱交流汇流箱1处组件树桩去掉, 现已返场组件了; 49箱在大门口处桥架, 现在还未安装, 桥架要求降低到300mm左右, 桥架 现在只用一根角铁支撑, 要求用两根作支撑; 光伏组件开箱后, 组件要求 平放不准立放, 立放组件容易产生隐裂, 所以马上整改此现象, 再发现 此问题追究拍照进行罚款.				
记录人	王峰林		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建