

监 理 日 志

工程名称: 东源天华1#路

日期	2018年2月20日 星期五	气候	多云	气温	18-28℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 208人					
施工机械动态:					
施工进度情况	564单元并网79组, 562单元并网186组, 566单元并网56组, 今日并网1.8兆瓦.				
检查发现的问题	现场巡视中发现55发电单元, 汇流箱出线电缆终端头制作不规范, 铜铝接触处绝缘层剥落, 不符合《交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作工艺标准》(V1250)的规定, 今天在监理例会上, 特别向点包说明此问题, 要求点包严格按照规范施工, 及时进行整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰村	总监签阅			

