

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年3月9日 星期五	气候	晴	气温	7-18℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 163					
施工机械动态:					
施工进度情况	一、分区, T80、T58、T59支架框今日分别安装 24、14、8 组 成套支架今日安装在 T80、T58、T59 安装分别安装 4 组, 2 组, 2 组 二、分区 T103, T104, T105 支架框安装 15 组, 28 组, 29 组;				
检查发现的问题	T103, T104, T105 成套支架今日安装 4 组, 6 组, 5 组; T105 组件安装 8 组, T104 安装 5 组, T103 安装 6 组。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		

