

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年4月1日 星期六	气候	多云	气温	19-30℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 110人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 组件安装: 568/4, 569/4, 570/1, 560/3, 563/19, 561/12, 573/1 2. 成套支架: 568/6, 569/4, 570/1, 560/3, 563/14, 571/1 3. 光伏电缆敷设: 568/41, 572/12, 573/6, 566/12, 565/72, 567/12, 570/1				
检查发现的问题	4. 桥架安装: 564/4 5. 低压电缆敷设: 572/7, 572/23 6. 光伏电缆接线: 568/16, 569/1, 570/3, 572/20, 560/90, 565/44, 567/16 7. 组件插接: 568/16, 569/1, 570/3, 563/40, 560/90, 563/46, 573/15 8. 低压电缆接线: 568/9, 570/1 9. 逆变器安装: 570/1, 561/2, 566/2, 565/8				
处理措施、意见、结果	截止今日共并网 13.7124MWp, 全部并网阵区分别为 563、564、565、566、567-573, 部分并网阵区分别为 543、546-559-560、562, 569、570、572.				
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建