

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年4月13日 星期五	气候	阵雨	气温	23-28℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	83人				
施工机械动态:					
施工部位	1. 引孔: 新增地块120个 2. 浇筑: 新增地块125根. 538/80 3. 支架安装: LM9/20 4. 其余主要进行电气消缺或支架组件消缺				
进度情况					
检查发现					
的问题					
处理措施、					
意见、结果					
协调内容					
或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

