

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年4月22日 星期天	气候	晴	气温	22-28℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	118人				
施工机械动态:					
施工部位	1. 放点: 176/396个				
进度情况	2. 钻孔: 176/350个				
	3. 地桩浇筑: LM10/149根				
	4. 支架安装: LM12/10, GQ9/9, GQ10/2, 养鸡场/16				
	539/9				
检查发现	5. 组件安装: LM12/20, GQ9/20, 539/9				
的问题	6. 主网接地: 养鸡场/48米, GQ/60米, 175/90米				
	7. 组串接地: 175/20, GQ9/10, GQ10/41, 养鸡场/28				
	8. 其余主要进行电气消缺或支架组件消缺				
处理措施、					
意见、结果					
协调内容					
或其他					
记录人			总监签阅		

