

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年4月9日 星期一	气候	晴	气温	13-25℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 59人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 31孔: 新增地块230个, 538/70 2. 浇筑: 新增地块129个, 538/76 3. 光伏电缆敷设: 564/49				
检查发现的问题	4. 低压电缆敷设: 564/17 5. 光伏电缆接线: 564/59 6. 低压电缆接线: 564/17 7. 组件插接: 564/97				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建