

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光

日期	2018年5月5日 星期六	气候	晴	气温	23-29℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 59人					
施工机械动态:					
施工部位	1. 342浇墩 30个				
进度情况	2. 175成套支架安装 12组				
	3. 0.10kV 电压电缆敷设 42组 低压电缆敷设 12组				
	4. 0.1kV 电压电缆接线 41组 低压电缆接线 9组				
	5. 户内接驳区域 成套支架安装 47组				
检查发现					
的问题					
处理措施、					
意见、结果					
协调内容					
或其他					
记录人	王辉林		总监签阅		

