

监 理 日 志

工程名称: 泰山14# 工地35KV线路工程

日期	18 年 1 月 11 日 星期 6	气候	晴	气温	0°C-10°C
监理人员动态: 2 材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 管班 6 人 3 班 2 人 3 班 1 人					
施工机械动态: 货车 1 台, 三轮 3 台, 推土机 1 台.					
进度情况 施工部位	7# 基础浇筑完毕 材料送检. 26# 组塔.				
检查发现的问题	7# 基础浇筑过程中. 1. 基坑内有多余的土未清除. 2. 钢筋绑扎不牢固. 3. 安全中沿边正立角铁. 4. 保温养护材料未到位. 现场责令整改.				
处理措施、意见、结果	已现场整改.				
或其他 协调内容					
记录人	孔德国	总监签阅	生金文		