

监 理 日 志

工程名称: 新源富州县国道14#2地354V线路改造工程.

日期	2018年3月14日 星期一	气候	晴	气温	4°-19°
监理单位动态: 2人.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员4人. 施工人员20人.					
施工机械动态: 勾机1台. 铲车1台. 三轮车4台.					
施工进度情况	1. 8#基础浇筑. 2. 13#基础支模. 3. 14#基础拆模. 4. 15# 16#基础修路. 平整场地. 5. 今日出旁站0240一次.				
检查发现的问题	1. 8#基础浇筑过程中, 基坑内有石块和生活垃圾. 2. 浇筑过程中, 层台模板支撑脱落.				
处理措施、意见、结果	以上问题立即停工及时整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	孔林明	总监签阅	王金文		

