

监 理 日 志

工程名称: 晋源区4#国沟14#2#地35KV线路改造工程2#区

日期	2018年4月8日 星期日	气候	晴	气温	10°-25°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2人(监理)施工人员30人.					
施工机械动态: 货车一台, 绞磨机2台					
施工进度情况	1. 今日16#组塔完成 2. 11#-13#放线. 3. 升压站召开光伏区被风吹坏支架和组件讨论会.				
检查发现的问题	4. 今日出图范家庄光伏区考核单2018.04.08/一次. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	刘宏 孙林国		总监签阅	朱金文	

