

监 理 日 志

工程名称: 河南森源医药16#工地 35W线路改造工程

日期	2018年5月1日 星期二	气候	雨转多云	气温	14-27
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: /					
施工进度情况	1. 升压站消弧线圈图2#试运行 2. 消弧线圈土建消弧 3. 参考工程商业质检				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	孔德同	总监签阅	生余之		



监 理 日 志

工程名称: 河南新森源14#工地35kV线路改造工程

日期	18年5月2日 星期三	气候	晴	气温	11-29
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	9人 管理 5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 升压站将弧线圈改造, 清理土建工程 2. 线路(14#工地) 并对前次检查 3. 兰考工地 商检 4. 苑承开光伏区 整改, 并对前次检查				
检查发现的问题	1. 变压器内绝缘丝和垫 更换, (不符合电力规范) 2. 电杆塔, 不规范 3. 电缆沟内积水 4. 防火涂料, 不均匀 5. 升压站卡加绝缘线				
处理措施、意见、结果	今日下午6:00前整改完毕				
协调内容或其他					
记录人	王心明	总监签阅	王心明		



监 理 日 志

工程名称: 河南森讯公司 16# 工地 线路改造工程

日期	18 年 5 月 3 日 星期 ①	气候	晴	气温	14-16
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 6人 持证 2人					
施工机械动态:					
施工进度情况	范家礼、光达正 并网调试箱变 逆变回。				
检查发现的问题	兰考 沁商业质检、通组会 ① 1# 箱变 电缆交叉。 ② 5# 箱变 1# 汇流箱 接地电阻小。 ③ 4# 箱变 低压侧 电缆封堵脱落 10# 汇流箱接地。 ④ 8# 箱变 电缆顺序错乱。 ⑤ 逆变回下 电箱内 封堵及 防火涂料 脱落。 ⑥ 电缆头 冷缩皮 太长。 要求 限时 整改, 不影响 并网。				
处理措施、意见、结果	要求: 4日 8点前 整改完毕				
协调内容					
记录人	刘小东 孔德刚	总监签阅			

