

监 理 日 志

工程名称: 新源乡时梨园沟14#2地35kV线路迁改工程

日期	2019年3月9日 星期一	气候	晴	气温	2°-15°
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员3人, 施工队10人					
施工机械动态: 搅拌机1台, 铲车2台.					
施工进度情况	今日14#基础浇筑 9:30-18:30. 今日出监理旁站一次.				
检查发现的问题	模板内钢筋笼垂直度有偏差. 基石坑内有垃圾.				
处理措施、意见、结果	已安排现场处理.				
协调内容或其他					
记录人	孔洪明		总监签阅	牛金文	

