

监 理 日 志

工程名称: 森源思博14[#]工地 35KV 线路送电工程

日期	17 年 12 月 21 日 星期六	气候	晴	气温	10-22℃
监理人员动态: 2			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理4人, 施工员9人					
施工机械动态: 吊车2台 搅拌机1台					
施工进度情况	9 [#] 基坑抽水, 12 [#] 基础浇筑1条沟道 (下午3:30-6:20) 26 [#] -28 [#] 基础放线定位 (基坑定位)				
检查发现的问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基坑内有垃圾未清除。 2. 支模水平有偏差。 3. 钢筋笼垂直度有偏差。 4. 根开有偏差。(A-C) (B-D) 				
处理措施、意见、结果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 即时清除坑内垃圾。 2. 校正模板, 钢筋笼根开, 有偏差。 				
协调内容 或其他					
记录人	孙心志		总监签阅		