

监 理 日 志

工程名称: 泰昆高速14#工地 35KV线路改造工程

日期	17年10月23日 星期二	气候	晴	气温	8. - 17℃
监理单位动态	1	材料进场, 取样见证, 合格情况			
施工方人员动态	管理人员6个 工人: 11个				
施工机械动态	吊车 卷扬机 3台 电焊机				
施工进度情况	12# 拆模 11# 支模 22# 浇筑开始				
检查发现的问题	1 存在检查中有个别管理人员和施工工人没有佩戴安全帽 安全意识淡薄 2 模板有不牢固现象, 有松动 3 坑内有泥石块未清除干净				
处理措施、意见、结果	1 即时警告正确佩戴安全帽 并组织开会引导加强安全意识教育 2 对不符合要求的模板 即时责令更换 3 责令清除坑内垃圾 方可支模				
协调内容 或其他					
记录人	张. . . 总	总监签阅			