

监 理 日 志

工程名称: 森源西地 14# 工地 35KV 线路送电工程

日期	17 年 10 月 24 日 星期二	气候	晴	气温	9-20
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	监理人员 5 人 工人 11 人				
施工机械动态:	吊车 2 台 钩机 1 台 搅拌机				
施工进度情况	22# 基础开挖完成 11# 模板、浇筑。				
检查发现的问题	1. 巡查中发现 11# 模板与根片有 8cm 偏差。				
处理措施、意见、结果	2. 即时调整。				
协调内容或其他					
记录人	刘... 总 -		总监签阅		