

监 理 日 志

工程名称: 森源福办14#工地35KV线路改造工程。

日期	17年11月1日 星期三	气候	7月	气温	9-19℃
监理单位动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	等22人、6人、施工员20人				
施工机械动态:	三轮2台、铲车1台、勾机1台、挖机1台				
施工进度情况	9#基础浇筑(10:00-4:30) 共计浇筑 2米厚。 22#基础支模 2#基石未开完。				
检查发现的问题	22#基础支模..检查过程中发现的问题.施工材料乱堆乱放..基础上沿有活动的石块.(存在安全隐患).安全帽有个别不戴的現象.电动工具操作有没有防护措施..现场责令立即整改。				
处理措施、意见、结果	现场已整改。				
协调内容或其他					
记录人	孙心志、		总监签阅		