

监 理 日 志

工程名称: 新沅路14#工地 35KV 线路迁示工程

日期	17年11月10日 星期五	气候	晴	气温	5-15℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员6人 施工工人11人					
施工机械动态: 钻机2台					
施工进度情况	1#拆模, 2#支模, 19#开挖完毕 28#开挖中				
检查发现的问题	1#拆模过程中发现柱上梁不在一个水平面上 地脚螺栓高低偏差4cm, 责令整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	姜小志		总监签阅		