

监 理 日 志

工程名称: 原江高村16#土地3300线站建设工程

日期	11年11月11日 星期六	气候	晴	气温	5-15℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管桩工 6人 桩工 2人 9人					
施工机械动态: 钻机 1台 2台 1台					
施工进度情况	2#支模完毕 28#开挖中 22#浇筑 (10:10-5:30) 西面				
检查发现的问题	22#浇筑前, 发现钢筋绑扎模板不牢: 恐有露筋隐患 责令整改				
处理措施、意见、结果	现场已整改				
其他					
记录人	A. 1. 1. 1.		总监签阅		