

监 理 日 志

工程名称: 泰沂高速14#工地351KV线路改造工程

日期	17年11月12日 星期四	气候	晴	气温	4-16℃
监理人员动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	监理6人 施工2人 20人				
施工机械动态:	钻机1台 三轮车1台				
施工进度情况	2#桩工, 3#支墩, 22#浇筑完毕, 21#浇筑完毕 28#开挖				
检查发现的问题	22#浇筑过程中有工人不戴安全帽作业。 21#基桩有剩余土方未清除。 21#浇筑时钢管支撑不牢固, 责令现场整改。				
处理措施、意见、结果	已整改。				
协调内容或其他					
记录人	李、王、赵	总监签阅			