

监 理 日 志

工程名称: 森源里16#地上351W 线路改造工程,

日期	17年11月16日 星期日	气候	晴	气温	3-13℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员6人 施工2人 1个					
施工机械动态: 钩机2台 三轮车2台					
施工进度情况	6#开挖完毕 17#支模浇筑1条腿 (2:40-5:40) 20#开挖中. 24#施工(卡扣同本)				
检查发现的问题	17#基础浇筑过程中. 钢筋笼和模板距离太近. 有漏筋的隐患. 现场责令整改.				
处理措施、意见、结果	已整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘小东	总监签阅			