

监 理 日 志

工程名称: 森源高14#工地 35100 线路改造工程

日期	11年11月2日 星期三	气候	晴	气温	1-15℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 6人 劳务人员 20					
施工机械动态: 钩机 1台 三轮车 7台					
施工进度情况	4#工地现浇完 17#现浇完 18#现浇完 19#垫层 20#支模 26#开槽				
检查发现的问题	4#基础现浇时钢筋笼翼缘板处有空洞, 责令整改。 17#现浇时钢筋笼偏左, 责令整改。 18#现浇时坑内有剩土方, 责令清除, 回填土方, 支模有安全隐患, 坑内土堆放大量石块, 责令整改。19#基础支模尚未清坑, 下垫层。				
处理措施、意见、结果	4#已现场整改 17#已现场整改 18#已现场整改 19#已下垫层通知单, 责令限期整改。				
协调内容 或其他					
记录人	方小志		总监审阅		