

# 监 理 日 志

工程名称: 淮河/平州 16" × 20" 钢筋混凝土管涵工程

|                        |  |    |                 |    |        |
|------------------------|--|----|-----------------|----|--------|
| 日期                     | 17年11月23日 星期四  | 气候 | 晴               | 气温 | -1-12℃ |
| 监理人员动态: 1              |  |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 梁学友 3人 孙以明 2人 |  |    |                 |    |        |
| 施工机械动态: 挖掘机 1台 铲车 1台   |  |    |                 |    |        |
| 施工进度情况                 | 3" 挖筑 20" 支模 19" 浇筑 26" 开挖   |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题                | <p>3" 基础检查发现</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基坑内有多余的土方未清除。</li> <li>2. 侧前侧板模板处有漏筋的隐患。</li> <li>3. 支模处有露筋隐患。</li> </ol> <p>现场责令整改后, 方可浇筑。</p> |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果             | 现场已整改  |    |                 |    |        |
| 协调内容<br>或其他            |  |    |                 |    |        |
| 记录人                    | 方, 山 志   |    | 总监签阅            |    |        |