

监 理 日 志

工程名称: 液泥出砂14#工地35kV线路改造工程

日期	17年11月2日 星期四	气候	晴	气温	2-16℃
监理单位动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 监理6人, 施工队20人					
施工机械动态: 钩机1台 吊车1台					
施工进度情况	6#基础回填, 5#基础支模, 19#支模, 20#浇筑 27#修路				
检查发现的问题	20#基础坑内有残留土方未清除, 责令即时整改。 模板问题有2-3cm偏差, 责令整改。 钢筋笼不垂直放置, 有浮筋现象, 责令整改。 基坑四周上沿有石块, 且未安装警示装置, 责令整改。				
处理措施、意见、结果	浇筑前, 已现场改正。				
协调内容 或其他					
记录人	古... 总	总监签阅			