

监 理 日 志

工程名称: 森溪名世14#工地 35KV线路改造工程

日期	2017年11月27日 星期二	气候	晴	气温	2-15℃
监理单位动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理6人 施工2人 20				
施工机械动态:	钩机1台 三轮车3台				
施工进度情况	2#基础回填. 5#基础浇筑. 19#支模. 27#浇筑路				
检查发现的问题	5#基础发现基坑内有余土. 石块未清理. 基坑上口四周有活动的石块. 有安全隐患. 基坑四周无部分警戒围栏. 责令整改.				
处理措施、意见、结果	已整改.				
协调内容 或其他					
记录人	李. 小. 志.	总监签阅			