

监 理 日 志

工程名称: 森讯嘉世14#工地35KV线路迁改工程

日期	17年11月3日 星期五	气候	晴	气温	9-19
监理单位动态: 1	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 管理人员6人 施工人数20人					
施工机械动态: 钩机1台 2台 2台					
施工进度情况	9#基础浇筑完成; 9#基础拆模 (三天前拆模); 1#基础开挖完成 3#基础开挖完成 22#基础打桩完成				
检查发现的问题	9#基础拆模后发现有点开裂凸起, 有部分柱面有清灰灰面, 建议下整改后再施工				
处理措施、意见、结果	限期整改 (11.6日前)				
协调内容或其他					
记录人	方、小、云、	总监签阅			