

监 理 日 志

工程名称: 苏杭运河14"工地 35KV线路改造工程

日期	17年11月8日 星期三	气候	晴	气温	5-21℃
监理单位动态: 1		材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员6人 施工17					
施工机械动态: 钻机2台 吊车1					
施工进度情况	1#浇筑 (2条腿) 下午: 2:28 - 浇筑 8:00 17#开坑 18#开坑 21#支模 28#开坑				
检查发现的问题	1. 1#浇筑过程中, 钢筋箱放置在不在模板中心, 根号有偏差. 现场整改.				
处理措施、意见、结果	已整改				
协调内容或其他					
记录人	朱... 乙...		总监签阅		