

监 埋 日 志

工程名称: 森河大桥16#工地35KV线路迁改工程

日期	17年11月9日 星期 7	气候	晴	气温	9-21℃
监理单位动态: /			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员6人 施工2人 11个					
施工机械动态: 钻机2台 吊车1台					
施工进度情况	1#浇筑完毕. 4#开挖完成 5#开挖. 17#开挖完毕 19#继续开挖. 28#开挖.				
检查发现的问题	1. 1#浇筑过程中, 根部有偏差. 拆模的立柱, 顶面不平整. 第一承台边沿 有少许麻面. 四角有麻面. 整改				
处理措施、意见、结果	根部偏差现场已整改				
协调内容或其他					
记录人	刘小志	总监签阅			