

监 理 日 志

工程名称: 嘉门溪州14#工地35KV线路送电工程

日期	17年12月12日 星期三	气候	阴	气温	0-4℃
监理人员动态: 2		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理4人 施工工人40人					
施工机械动态: 挖机2台 货车1台 搅拌机1台					
施工进度情况	3#组塔完毕, 24#组塔(2条腿) 26#支木架 23#拆模 22#回填, 安装埋地木架				
检查发现的问题	1. 24#组塔过程中, 塔基有石粉 现场整改. 2. 26#支木架过程中, 钢筋未达锚, 有安全隐患, 停工整改.				
处理措施、意见、结果	已整改.				
协调内容或其他					
记录人	方小志 冯合东	总监签阅			