

血 挂 口 心

工程名称: 森泥路14#工地351M线架送示工程

日期	17年12月16日 星期二	气候	晴	气温	-3-7℃
监理单位动态: 1	材料进场、取样见证、合格情况: 粤P分电组色吸 (后芳合格证)				
施工方人员动态: 管理4人 施工2人 40人					
施工机械动态: 塔吊3台 搅拌机1台 货车1台					
施工进度情况	22#桩塔完 25#沉管完 26#支模完				
检查发现的问题	1. 25#桩坑有剩余土方未清理 责令现场清理 沉管用沙子有冻块, 已现场停用。 26# 验筋 验模 ① 筋有缺失一根 ② 筋内有断开处未焊牢 ③ 筋的长度不同步 (部分) ④ 模板变形严重 ⑤ 模板支架不牢固有安全隐患				
处理措施、意见、结果	责令17号沉管品整改完成 25#桩坑内已现场整改。				
协调内容或其他					
记录人	林小亮、陈金连	总监签阅			