

监 理 日 志

工程名称: 森源高时14#工地35KV线路送电工程

日期	17年12月7日 星期四	气候	晴	气温	-2-8℃
监理单位动态: 2			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理6人 施工20人					
施工机械动态: 钩机1台 货车1台					
施工进度情况	10#组塔完工 11#组塔 12#组塔完工。 9:00在施工现场召开监理例会。				
检查发现的问题	10#组塔过程中, 施工人员在高空作业时系安全带已警告一次, 已责令开停工令会议, 杜绝此类事故隐患的发生。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李, 王, 赵, 孙, 李	总监签阅			