

监 理 日 志

工程名称: 森溪范家花 14# 工地 25KV 送电线路工程

日期	17 年 9 月 23 日 星期六	气候	晴	气温	17-24℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 16 人: 10 管 2 员 6					
施工机械动态: 塔吊 1 台 电焊机 1 台					
施工进度情况	9# 塔吊开挖。				
检查发现的问题	12# 塔吊发现的问题: 1. 塔吊内有垃圾。 2. 木模开片间距不符。 3. 支模立木主不垂直。 4. 模板偏斜。				
处理措施、意见、结果	暂停浇筑, 责令整改, 整改完成后方可浇筑 1. 清理塔吊垃圾。 2. 调整木模开片。 3. 调整立木主垂直。 4. 降低模板支模。				
协调内容或其他	加大协调力度, 加快施工进度。				
记录人	李小明	总监签阅			

工程名称

日期

监理人

施工方

施工机

施工进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录