

---

# 监 理 日 志

**工程名称：** 察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改  
造工程

**监理单位：** 常州正衡电力工程监理有限公司



**总监理工程师：** 苏振锋

**日期：** 2017年10月12日至2017年11月12日

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-12	星期四	天气	晴	气温	-5℃~10℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			导线及金具等材料进场齐全			
施工机械动态：运输车、导线滑轮、牵引机						
施工部位 进度情况	1、开工前的检查及会议总结。 2、开工前的资料报审及开工报告的审批。					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调内容 或其他	无					
记录人	苏振锋			总监签阅		

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-13	星期五	天气	晴	气温	-4℃~9℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			导线及金具等材料进场齐全			
施工机械动态：运输车、导线滑轮、牵引机						
施工部位进度情况	1、63#~49#段导线滑轮安装，跨越乡道及 10kV 线路搭设跨越架。					
检查发现的问题	现场安全体系运转正常					
处理措施意见结果	无					
协调内容或其他	监理现场安全巡视及旁站					
记录人	苏振锋			总监签阅		

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-14	星期六	天气	晴	气温	-5℃~11℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			导线及金具等材料进场齐全			
施工机械动态：运输车、导线滑轮、牵引机						
施工部位进度情况	1、63#~49#段导线滑轮及跨越架搭设完成，48#-35#段导线滑轮及跨越架搭设。					
检查发现的问题	现场安全体系运转正常					
处理措施意见结果	无					
协调内容或其他	监理现场安全巡视及旁站					
记录人	苏振锋			总监签阅		

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-15	星期日	天气	晴	气温	-3℃~12℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			导线及金具等材料进场齐全			
施工机械动态：运输车、导线滑轮、牵引机						
施工部位进度情况	1、48#-35#段导线滑轮及跨越架搭设完成。					
检查发现的问题	现场安全体系运转正常					
处理措施意见结果	无					
协调内容或其他	监理现场安全巡视及旁站					
记录人	苏振锋		总监签阅			

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-16	星期一	天气	晴	气温	-3℃~14℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			导线及金具等材料进场齐全			
施工机械动态：运输车、导线滑轮、牵引机						
施工部位进度情况	<p>1、现场材料开箱验收。</p> <p>2、碳纤维复合芯导线做试件送检。</p>					
检查发现的问题	现场安全体系运转正常					
处理措施意见结果	无					
协调内容或其他	现场试件制作见证旁站					
记录人	苏振锋			总监签阅		

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-17	星期二	天气	晴	气温	1℃~11℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27人			导线及金具等材料进场齐全			
施工机械动态：运输车、导线滑轮、牵引机						
施工部位进度情况	<p>1、电流互感器开箱验收。</p> <p>2、63#~35#段耐张塔临时地锚敷设安装。</p>					
检查发现的问题	现场安全体系运转正常					
处理措施意见结果	无					
协调内容或其他	跨越架检查验收合格					
记录人	苏振锋		总监签阅			

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-18	星期三	天气	晴	气温	0℃~13℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			导线及金具等材料进场齐全			
施工机械动态：运输车、导线滑轮、牵引机						
施工部位 进度情况	1、跨越架加固。 2、进场材料资料上报监理单位审核。					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调内容 或其他	无					
记录人	苏振锋		总监签阅			



# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-19	星期四	天气	晴	气温	-2℃~13℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			导线及金具等材料进场齐全			
施工机械动态：运输车、导线滑轮、牵引机						
施工部位进度情况	<p>1、光伏站内直埋电缆沟开挖。</p> <p>2、绝缘子现场做耐压试验。</p>					
检查发现的问题	现场安全体系运转正常					
处理措施意见结果	无					
协调内容或其他	<p>1、监理旁站现场试验。</p> <p>2、公司领导莅临现场检查，加强 19 大会议期间的安全管理。</p>					
记录人	苏振锋		总监签阅			

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-20	星期五	天气	晴	气温	-2℃~13℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			直埋电缆进场			
施工机械动态：运输车、导线滑轮、牵引机						
施工部位 进度情况	1、光伏站内直埋电缆沟开挖。 2、整体杆塔排查，做好架线前的安全检查。					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调内容 或其他	监理现场安全巡视					
记录人	苏振锋		总监签阅			

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-21	星期六	天气	晴	气温	1℃~14℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：电焊机、切割机						
施工部位进度情况	<p>1 支柱绝缘子及悬式绝缘子耐压试验完成；；</p> <p>2、避雷器泄露电流、耐压试验完成。</p> <p>3、互感器伏安特性、直阻、变比、耐压试验。</p> <p>4、升压站内直埋电缆沟开挖完成。</p>					
检查发现的问题	现场安全体系运转正常					
处理措施意见结果	无					
协调内容或其他	现场旁站电气试验，经检测合格。					
记录人	苏振锋		总监签阅			

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-22	星期日	天气	晴	气温	-2℃~14℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：电焊机、切割机						
施工部位 进度情况	光伏站内配电室到 63#塔直埋旧电缆更换新电缆。					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调内容 或其他	无					
记录人	苏振锋			总监签阅		

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-23	星期一	天气	晴	气温	-1℃~11℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			角钢、槽钢进场			
施工机械动态：电焊机、切割机						
施工部位 进度情况	材料进场，工人卸料整理料场。					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调内容 或其他	无					
记录人	苏振锋			总监签阅		

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-24	星期二	天气	晴	气温	3℃~10℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：电焊机、切割机						
施工部位 进度情况	63#塔电缆桥架加工焊接。					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调内容 或其他	导线架设现场村民阻工，需待政府单位协调。					
记录人	苏振锋			总监签阅		

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-25	星期三	天气	晴	气温	1℃~10℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：电焊机、切割机						
施工部位进度情况	<p>1、光伏站内及八音站内电流互感器安装。</p> <p>2、34#~35#塔电缆桥架加工焊接完成。</p>					
检查发现的问题	现场安全情况符合要求					
处理措施意见结果	无					
协调内容或其他	导线架设现场村民阻工，需待政府单位协调					
记录人	苏振锋			总监签阅		

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-26	星期四	天气	晴	气温	1℃~13℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	1、#29-#28 塔电缆桥架焊接完成。 2、#63-#49 段导线展放一根					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					



协调内容或其他	村民阻工问题已协调完成。		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-27	星期五	天气	晴	气温	1℃~13℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位进度情况	<p>1、#63-#49 塔段导线牵引完成。</p> <p>2、#49 塔耐张管、耐张管、绝缘子及金具安装完成</p>					
检查发现的问题	现场安全体系运转正常					

处理措施意见结果	无		
协调内容或其他	1、监理现场安全巡视及旁站 2、关于导线弧垂度已通知设计院确定。		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-28	星期六	天气	晴	气温	-1℃~-11℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	#49-#54 塔紧线完成，耐张管压接、绝缘子及金具安装完成。					

检查发现的问题	现场安全体系运转正常		
处理措施意见结果	无		
协调内容或其他	1、监理现场安全巡视及旁站 2、弧垂度设计院出计算公式。		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-29	星期日	天气	晴	气温	0℃~-8℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、液压机、滑轮、手拉葫芦等						

施工部位进度情况	1、上午 59#~63#段紧线，绝缘子及金具安装完成； 2、下午 36#~35#段跨越架搭设完成并验收合格，地锚坑开挖完成； 3、49#~42#段导线轮安装完成；		
检查发现的问题	现场安全体系运转正常		
处理措施意见结果	无		
协调内容或其他	监理现场安全巡视及旁站		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-30	星期一	天气	晴	气温	-7℃~8℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			

施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等			
施工部位 进度情况	1、49#-39#段导线牵引完成；		
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常		
处理措施 意见结果	无		
协调内容 或其他	监理现场安全巡视及旁站		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-10-31	星期二	天气	晴	气温	-5℃~8℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			

施工方人员动态：27 人		材料进场齐全合格	
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等			
施工部位 进度情况	1、39#~47#塔紧线、绝缘子、金具安装完成，47#~49#塔两根线紧完，金具绝缘子安装完成，另一根由于村民阻工没完成。		
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常		
处理措施 意见结果	无		
协调内容 或其他	村民阻工待政府单位协调		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-01	星期三	天气	晴	气温	-4℃~8℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	1、上午 47#~49#金具、绝缘子安装完成，					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调内容 或其他	监理现场安全巡视及旁站					
记录人	苏振锋			总监签阅		

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-02	星期四	天气	晴	气温	-10℃~3℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	1、39#~35#段一根线安装完成；35#~29#段导线牵引、紧线、金具及附件安 装完成；28#地锚拉线及施工机械倒运完成；					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调内容 或其他	监理现场安全巡视及旁站					
记录人	苏振锋			总监签阅		



# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-03	星期五	天气	晴	气温	-8℃~0℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	1、28#~13#段导线牵引完成；					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调内容 或其他	监理现场安全巡视及旁站					
记录人	苏振锋			总监签阅		

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-04	星期六	天气	晴	气温	-4℃~6℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	1、28#~13#段紧线及耐张管安装完成；13#~4#段导线牵引完成；2#~3#段间 10kV 线路跨越架搭设完成；					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					

协调内容或其他	监理现场安全巡视及旁站		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-05	星期日	天气	晴	气温	0℃~8℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	1、28#~13#段直线塔金具安装完成；13#~9#紧线、耐张塔及直线塔金具附件 安装完成；1#~2#段导线牵引完成，其中两根安装完成；					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					

处理措施意见结果	无		
协调内容或其他	监理现场安全巡视及旁站		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-06	星期一	天气	晴	气温	-5℃~10℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全合格			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	<p>1、1#~2#段一根导线安装完成；34#~35#段、28#~29#段电缆直埋完成；</p> <p>4#~2#段导线架设前准备工作完成；</p>					

检查发现的问题	现场安全体系运转正常		
处理措施意见结果	无		
协调内容或其他	2#~4#段内 10kV 线路协调停电，去乌素图 35kV 线路协调停电。		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-07	星期二	天气	晴	气温	-6℃~4℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全，检查合格。			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、液压机、滑轮、手拉葫芦等						

施工部位进度情况	1、2#~4#段导线牵引、紧线、金具安装完成；4#~9#段导线安装完成；1#塔到八音站内配电室穿墙套管导线拆除完成，明天安装；28#~29#段电缆头制作完成；		
检查发现的问题	现场安全体系运转正常		
处理措施意见结果	无		
协调内容或其他	监理现场安全巡视及旁站		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-08	星期三	天气	晴	气温	1℃~7℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			

施工方人员动态：27 人		材料进场齐全，检查合格。	
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等			
施工部位 进度情况	1、1#塔到八音站内配电室穿墙套管导线架设完成；10kV 跨越架拆除完成； 34#~35#段电缆头制作完成；28#~29#段钻越电缆试验完成并安装固定；		
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常		
处理措施 意见结果	无		
协调内容 或其他	监理现场安全巡视及旁站		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-09	星期四	天气	晴	气温	-13℃~5℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27人			材料进场齐全，检查合格。			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	1、光伏站内电缆头制作；架空线路跳线安装，下午风大没施工。					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调内容 或其他	监理现场安全巡视及旁站					
记录人	苏振锋			总监签阅		



# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-10	星期五	天气	晴	气温	-10℃~-3℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全，检查合格。			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	1、1#~35#段跳线安装完成；					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调其他 内容或	监理现场安全巡视及旁站					
记录人	苏振锋			总监签阅		

# 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-11	星期六	天气	晴	气温	-6℃~4℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全，检查合格。			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	1、39#~63#段跳线安装完成；光伏站内直埋电缆试验完成；					
检查发现的 问题	现场安全体系运转正常					
处理措施 意见结果	无					
协调内容 或其他	监理现场安全巡视及旁站					
记录人	苏振锋		总监签阅			

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-12	星期日	天气	晴	气温	-3℃~-10℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：6人			材料进场齐全，检查合格。			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、 液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位 进度情况	1、#28、#29、#34、#35、#63 避雷计数器安装完成，电缆保护管 封堵完成；					
检查发现的 问题	无					
处理措施 意见结果	现场安全体系运转正常					

协调内容或其他	监理现场安全巡视及旁站		
记录人	苏振锋	总监签阅	

## 监理日志

工程名称：察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程

日期	2017-11-13	星期一	天气	晴	气温	-17℃~-5℃
监理人员动态：3			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：27 人			材料进场齐全，检查合格。			
施工机械动态：运输车、牵引机、张放机、液压机、滑轮、手拉葫芦等						
施工部位进度情况	1、整体线路改造完工，待验收。					
检查发现的问题	无					

处理措施意见结果	无		
其他 协调内容或	无		
记录人	苏振锋	总监签阅	