

监 理 日 志

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程.

日期	2018 年 4 月 20 日 星期 五	气候	晴	气温	13-27℃
监理人员动态: 李锋伟 郭云强 施工方人员动态: 电气 2 人, 土建 4 人 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	电气: 1. 箱变, 一次二次柜, SVG 箱内电缆防火封堵整改. 土建: 1. 箱变 3#、4#、7#、8# 道路路沿石安装. 2. 箱变 1#、2#、5#、6# 箱底基础槽钢面抹灰.				
检查发现的问题	1. 现场巡视, 要求基础槽钢面抹灰先清理表面灰土, 再浇筑, 后进行抹灰. 2. 检查总装车间支架夹具和自攻钉 ^打 防水胶卷证量.				
处理措施、意见、结果	1. 要求电缆防火封堵整改按规范严格整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	郭云强	总监签阅			

