

监 理 日 志

工程名称: 山西志利一期8.8MW分布式光伏项目工程.

日期	2018年4月21日 星期六	气候	雨	气温	1-18℃
监理人员动态: 李锋伟 郭云强 施工方人员动态: 电气2人, 土建2人. 施工机械动态: 抽水泵1台, 电焊机1台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	土建: 1. 一次舱底积水, 淤泥清除. 2. 7#箱变做台阶 电气: 1. 3#、4#、7#、8#箱变支架安装, 焊接, 紧固, 防腐处理.				
检查发现的问题	1. 巡视现场, 要求一次舱底积水, 淤泥清除完成. 2. 要求支架安装按照规范.				
处理措施、意见、结果	1. 要求电缆支架安装做好防腐处理.				
协调内容或其他					
记录人	郭云强		总监签阅		

