

监 理 日 志

工程名称: 山西右利一期 88MW 分布式光伏发电项目工程

日期	2018 年 4 月 24 日 星期三	气候	晴	气温	10~20℃
监理人员动态: 李峰伟, 郭云强 施工方人员动态: 土建 10 人, 电气 2 人. 施工机械动态: 搅拌机 1 台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 设备基础道路铺石垫. 2. 设备基础台阶抹灰. 3. 通信光纤敷设 1400 米.				
检查发现的问题	1. 巡视现场, 要求施工项目部对设备基础道路铺石垫要平整、美观、结实、严密. 2. 部分设备基础台阶抹灰未平整、美观, 现场要求整改, 已整改. 3. 通信光纤敷设要按规范要求施工. 4. 做好现场临时用电安全.				
处理措施、意见、结果	5. 要求施工单位做好安全文明施工, 下班前需将路面清理干净.				
协调内容或其他	计 三 产 施工 人员 进场 6 人. 综 自 动 化 厂 家 进 场 调 试.				
记录人	郭云强		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建